

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg



http://wik-kardzhali.bg

Решение

№.....560.....

град Кърджали 29.03.2020 година

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.108, т.1 от ЗОП във вр. с чл.109 от ЗОП и отразени резултати в протоколи и Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № 310/15.06.2020г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, изменена и допълнена със Заповед № 559/28.09.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“; Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“, открита с Решение № 147 от дата 07.04.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00958-2020-0006.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно предварително обявения критерий за оценка, а именно- оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“:
„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД – I-во място – 91т.

Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“ :
„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД – I-во място – 91т.

II. Определям за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“:
„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД – I-во място – 91т.

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg



<http://wik-kardzhali.bg>

Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м³ и до НР 5000м³“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м³“ : „КРИСТАЛНА ВОДА“ АД – I-во място – 91т.

III. Отстранени участници:

ДЗЗД АКВА БИЛД БОРОВИЦА за Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, че във ВиК ООД, гр. Кърджали не са постъпили допълнителни документи от ДЗЗД АКВА БИЛД БОРОВИЦА за Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“. Комисията констатира несъответствия с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че същият не отговаря на поставените критерии за подбор.

ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКО ПРОЕКТ – БОРОВИЦА за Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м³ и до НР 5000м³“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м³“

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП

Мотиви:

Комисията констатира, че във ВиК ООД, гр. Кърджали не са постъпили допълнителни документи от ДЗЗД ЕКО ПРОЕКТ – БОРОВИЦА за Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м³ и до НР 5000м³“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м³“. Комисията констатира несъответствия с извикванията към критериите за подбор, поставени от възложителя в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертата на участника. Установено бе, че същият не отговаря на поставените критерии за подбор.

ОБЕДИНЕНИЕ АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД за Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира наличието на разминавания между приложените Строителна програма(Образец 3.2. Предложение за изпълнение) и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката.

В своето предложение за изпълнение на поръчката ОБЕДИНЕНИЕ АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД е предложило да проектира и изпълни строително-монтажните работи (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) в срок 700 (седемстотин) календарни дни, като отделно е

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg

🌐 <http://wik-kardzhali.bg>

декларира отговорността си по време на периода за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).

Участникът е изготвил График, който включва Наименование, Количество, Дни, Начало и край от дата до дата, като начална дата за изпълнение е посочена 01.10.2020г. а крайна дата 21.09.2021год., което не съответства на предложения срок от 700 дни. Същевременно е канстатирано разминаване в предложения срок по дейности и начална и крайна дата се разминава и в позициите, като например:

позиция 29 - Получаване на разрешение за строеж – 0 дни от дата 26.12.2020г. до 26.12.2020г.

позиция 34 - "Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с.Ненково до ПСПВ Енчец - Ø600мм СИ" – 64 дни от дата 14.02.2021 до 07.03.2021г.

позиция 66 - Сертификат за приемане – 0 дни от дата 22.05.2021 до дата 22.05.2021г.

В представения линеен график, участникът е допуснал непълноти по отношение на последователността при изпълнението на част от дейностите, включени в предмета на поръчката, и по-конкретно:

- Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастр на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;
- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Проби след завършване на обекта;
- Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/;

Съгласно РАЗДЕЛ X. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията и проекта на договор. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от договора и обекта и включените в него работи, в това число **нестроителни дейности**, изготвяне и одобрение на документи на изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти.

В представеното техническо предложение, участникът е посочил дейности, които не са включени в предмета на поръчката, и по-конкретно:

....Специално внимание ще бъде обърнато на участъците, в които се изпълнява канализация. В тези участъци в съответствие с нормативните изисквания за по-голяма дълбочина на канализацията, водещо ще бъде изпълнението на канализационните колектори и клонове...

...Проектантът по част „ВиК“ притежава ППП. Основните му функции и задачи да съдейства на водещия проектант да извърши съответните предпроектни проучвания по част „ВиК“, приложими за проектираните обекти. Да съдейства на водещия проектант да изготви качествено и в срок проектните разработки. Да изготви част „Канализация“ и да избере, обоснове и предпише точно определена технология на изпълнение и да приложи към

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201 ☎ 0361 6 4655 ✉ wik_kardzhali@abv.bg 🌐 <http://wik-kardzhali.bg>

проекта техническа спецификация за тази технология. Извършва авторски надзор на обекта....

...Канализационна мрежа

Всички канализационни клонове – битови и дъждовни с диаметър до Ø 800 включително, да се изпълнят от двуслойна полипропиленова тръба с гладък вътрешен слой и трапецовиден профил за външния слой - тип В. Цветът на вътрешния слой да е светъл – лесен за видео инспекция. Грапавина на провеждащият (вътрешен) слой $\leq 0,015\text{мм}$. Начинът на свързване на тръбите е муфа и уплътнителен пръстен.

PP тръби и фитинги

Полипропиленовите тръби и фитинги за канализация да са с коравина съгласно поректа и да отговарят на БДС EN 13476 или еквивалентен...

...Бетонни и стоманобетонни тръби

Бетонните и стоманобетонните тръби за канализация да отговарят на БДС EN 1916 или еквивалентен...

Комисията следва да посочи, че предмет на настоящата обществена поръчка е: „Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец и така посочените дейности от изпълнителя водят до обосновано заключение за неразбиране от страна на същия предмета на изпълнение.

Така представената последователност и продължителност на дейностите не отговаря на предложенията, отправени в техническата оферта на участника, като допуснатите несъответствия правят невъзможно комисията да установи в какви срокове участникът ще изпълни вменените му задължения в рамките на договора за обществената поръчка.

Имайки предвид изричните указания на възложителя от методиката да бъдат предлагани за отстраняване от процедурата тези участници, които са представили оферти, които съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката, изразяващи се в наличието на противоречия и/или разминавания с и/или в/между приложените Строителна програма и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката.

ОБЕДИНЕНИЕ АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД за Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

Мотиви:

След като се запозна и разгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира наличието на разминавания между приложените Строителна програма (Образец 3.2. Предложение за изпълнение) и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката.

В своето предложение за изпълнение на поръчката ОБЕДИНЕНИЕ АРЕН ТЕМПУС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД е предложило да проектира и изпълни строително-монтажните работи (считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера) в срок 700 (седемстотин) календарни дни, като отделно е

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg



http://wik-kardzhali.bg

декларирал отговорността си по време на периода за съобщаване на дефекти – 365 календарни дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).

Участникът е изготвил График, който включва Наименование, Количество, Дни, Начало и край от дата до дата, като начална дата за изпълнение е посочена 01.10.2020г. а крайна дата 21.09.2021год., което не съответства на предложения срок от 700дни. Същевременно е канстатирано разминаване в предложения срок по дейности и начална и крайна дата се разминава и в позициите, като например:

позиция 41 - "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3" >> Участък от отклонение към Регулатор налягане до мост в край гр. Кърджали - с настилка Ø400мм СИ – 10дни от дата 03.03.2021 до 07.03.2021г.

позиция 43 - "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3" >> Участък след преминаване под р. Кьошдере до СК Ø400мм СИ– 2 дни от дата 08.03.2021 до 08.03.2021г.

Позиция 65 - "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316" >> СК DN400 с ел. задвижка – 1 ден от дата 21.05.2021 до 22.05.2021г.

В представения линеен график, участникът е допуснал непълноти по отношение на последователността при изпълнението на част от дейностите, включени в предмета на поръчката, и по-конкретно:

- Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастр на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта;
- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Проби след завършване на обекта;
- Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/;

Съгласно РАЗДЕЛ X. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията и проекта на договор. Календарният план следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от договора и обекта и включените в него работи, в това число **нестроителни дейности**, изготвяне и одобрение на документи на изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти.

В представеното техническо предложение, участникът е посочил дейности, които не са включени в предмета на поръчката, и по-конкретно:

...Съдружникът „АРЕН“ ООД ще изпълнява:

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за Обект: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201

☎ 0361 6 4655

✉ wik_kardzhali@abv.bg

🌐 <http://wik-kardzhali.bg>

ПСПВ Енчец“ съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; ...

...Специално внимание ще бъде обърнато на участъците, в които се изпълнява канализация. В тези участъци в съответствие с нормативните изисквания за по-голяма дълбочина на канализацията, водещо ще бъде изпълнението на канализационните колектори и клонове...

РР тръби и фитинги

Полипропиленовите тръби и фитинги за канализация да са с коравина съгласно поректа и да отговарят на БДС EN 13476 или еквивалентен...

...Бетонни и стоманобетонни тръби

Бетонните и стоманобетонните тръби за канализация да отговарят на БДС EN 1916 или еквивалентен...

...2.2.А.2.3 мерки, свързани с елиминиране или намаляване на допълнително идентифицираните по-долу специфични социални аспекти

- максимално намаляване на времетраенето, през което съществуващи сградни канализационни отклонения са изключени от наличната мрежа преди превключването им към новоизградената такава и през което отпадъчните води се отливат свободно в изкопите, което да повлияе негативно върху здравния статус на консуматорите, както и състоянието на околната среда; ...

...2.4.Б.1. МЕРКИ ЗА МАКСИМАЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО, ПРЕЗ КОЕТО СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ НАЛИЧНАТА МРЕЖА ПРЕДИ ПРЕВКЛЮЧВАНЕТО ИМ КЪМ НОВОИЗГРАДЕНАТА ТАКАВА
Изпълнението на канализационните клонове в последователност от зауставането нагоре по течението ще позволи на Изпълнителя по всяко време да разполага с работеща канализация...

Комисията следва да посочи, че предмет на настоящата обществена поръчка е: „Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“ и така посочените дейности от изпълнителя водят до обосновано заключение за неразбиране от страна на същия предмета на изпълнение.

Така представената последователност и продължителност на дейностите не отговаря на предложенията, отправени в техническата оферта на участника, като допуснатите несъответствия правят невъзможно комисията да установи в какви срокове участникът ще изпълни вменените му задължения в рамките на договора за обществената поръчка.

Имайки предвид изричните указания на възложителя от методиката да бъдат предлагани за отстраняване от процедурата тези участници, които са представили оферти, които съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават цялостното изпълнение на поръчката, изразяващи се в наличието на противоречия и/или разминавания с и/или в/между приложените Строителна програма и Времеви график на изпълнението на отделните дейности, включени в предмета на поръчката.

“В И К” ООД Кърджали

гр. Кърджали 6600, бул. „България“ № 88

☎ 0361 6 5201 ☎ 0361 6 4655 ✉ wik_kardzhali@abv.bg 🌐 http://wik-kardzhali.bg

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение за класиране на участниците и избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“; Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“, открита с Решение № 147 от дата 07.04.2020 г. на управителя на „В и К“ ООД, гр. Кърджали, да се изпрати в един и същи ден до всички участници и да се публикува в профила на купувача - <https://vik-kardzhali.com/profilkupuuvachi/view/?id=144>.

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му на основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Славчо Димов Славков

управител на ВиК ООД, гр. Кърджали

Зализен на
основание 36а, ал.3
от ЗОП