

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ NO 1

КЪМ

ДОГОВОР № 18/04.11.2020 Г. С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „В И К” ООД ГР. КЪРДЖАЛИ, ЗА ОБЕКТ „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД НА ВС БОРОВИЦА ОТ С. НЕНКОВО ДО ПСПВ „ЕНЧЕЦ“

ЗА ИНЖЕНЕРИНГ
(ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВО):

ОБЕКТ:

„Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции“;

Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ „Енчец“

Днес 17.01.2023г., чл. 116, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Под-клауза 3.5. [Решения], във връзка с Под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя], Под-клауза 13.3 [Процедура за Промяна] и Под-клауза 8.4 [Удължаване на времето за завършване] от Договорните условия, и точки 4.6 и 4.8 от Договорното споразумение, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор 18/04.02.2020 г. между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„ВиК“ ООД гр. Кърджали
седалище и адрес:	гр. Кърджали, бул. „България“ № 88
ЕИК:	000225011
ИН по ЗДДС:	BG000225011
представяван от:	инж. Славчо Димов Славков

наричан по-нататък **„Възложител“**,

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД
седалище и адрес:	гр. София, п.к. 1616 район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 4 (зад OMV - Бояна)
ЕИК:	200133700
ИН по ЗДДС:	BG200133700
представяван от:	Наско Цветков Богданов

наричан по-нататък **„Изпълнител“**.

Страните като взеха предвид:

- (1) разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, приложима по повод сключване на настоящото споразумение;
- (2) точки 4.6 и 4.8 от Договорното споразумение между страните;
- (3) Писмо на Изпълнителя от 19.12.2022г., Писмо на Инженера, Писмо на Възложителя от 13.01.2023г. за специфично одобрение, Заповед за промяна от 16.01.2023г., които промени не са могли да бъдат предвидени към момента на подготовка на офертата на

Изпълнителя, но при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, са обективно необходими за изпълнението на обекта и постигане на проектните показатели.

- (4) На основание Под-клауза 3.5. [Решения], във връзка с Под-клауза 20.1 [Искове на Изпълнителя], Под-клауза 13.3 [Процедура за Промяна] и Под-клауза 8.4 [Удължаване на времето за завършване] от Договорните условия;

страните се споразумяха с настоящото Допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Удължава се времето за завършване, уговорено в т. 4.5, буква А/ от Договорното споразумение, с 91 (деветдесет и един) календарни дни.

Чл. 2. С оглед съдържанието на разпоредбата на т. 1.2. от Договорното Споразумение, настоящото Допълнително Споразумение като приоритет на документите е приравнено с Договорното Споразумение.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договорното споразумение не се променят и остават в сила.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



.....
/инж. Славчо Славков
Управител/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



.....
/инж. Наско Богданов
Изпълнителен директор/

